



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Rua Santa catarina nº: 146
CNPJ: 01.367.762/0001-93

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO									
LOCAL: RUA SANTA CATARINA Nº146- CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT					TABELA DE REFERENCIA				
MUNICIPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT					SINAPI 02/2021				
					BDI: 24,32%				

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,50%	1.166,44	1.166,44	100%	0	0%	0,00	0,00%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,41%	1.869,68	616,99	33%	616,99	33%	635,69	34,00%
3.0	EXECUÇÃO	26,24%	20.360,50	8.144,20	40%	8.144,20	40%	4.072,10	20,00%
4.0	REVESTIMENTO /PAREDES	13,79%	10.696,91	4.278,76	40%	4.278,76	40%	2.139,38	20,00%
5.0	COBERTURA	23,08%	17.908,60	8.954,30	50%	8.954,30	50%	0,00	0,00%
6.0	ESQUADRIAS- VIDROS	3,64%	2.823,53	423,53	15%	423,53	15%	1.976,47	70,00%
7.0	PISO	18,09%	14.039,30	2.105,90	15%	2.105,90	15%	9.827,51	70,00%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,99%	1.545,79	231,87	15%	231,87	15%	1.082,05	70,00%
10.0	PINTURAS	9,25%	7.177,15	1.076,57	15%	1.076,57	15%	5.024,01	70,00%
VALOR TOTAL		70,66%	77.587,90	26.998,56	34,80%	25.832,12	33,29%	24.757,21	31,91%
VALOR ACUMULADO		77.587,90		26.998,56	34,80%	52.830,69	68,09%	77.587,90	100,00%

FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT, MARÇO DE 2021

ROBERTO MOREIRA
ENG.º CIVIL
CREA:MT 035490