



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
Rua Santa catarina nº: 146
CNPJ: 01.367.762/0001-93

OBRA: REFORMA PARCIAL DE PRÉDIO PÚBLICO (CONSELHO TUTELAR)"
LOCAL: RUA RIO DE JANEIRO, S/Nº - CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT
MUNICÍPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

BDI (%) = 24,32%
SINAPI 16/01/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR (R\$)	15 dias	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,85%	948,84	948,84	100%	0	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,12%	3.486,66	3.486,66	100%	0,00	0%	0,00	0,0%	0,00	0,00%
1.2	EXECUÇÃO DA ALVENARIA DE TIJOLO 8-FUROS	18,51%	20.654,17	10.327,08	50%	6.196,25	30%	3098,13	15,0%	1.032,71	5,00%
1.3	REVESTIMENTO/ CHAPISCO	10,83%	12.084,23	8.458,96	70%	3.625,27	30%	0,00		0,00	
1.4	COBERTURA	27,69%	30.900,14	6.180,03	20%	9.270,04	30%	15.450,07	50,00%	0,00	
1.5	PISO FORRO	8,48%	9.462,72	946,27	10%	5.677,63	60%	2.838,82	30,00%	0,00	
1.6	ESQUADRIAS /VIDROS	15,56%	17.360,42	2.604,06	15%	8.680,21	50%	6.076,15	35,00%	0,00	
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3,60%	4.018,83	401,88	10%	803,77	20%	1.607,53	40,00%	1.205,65	30,00%
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,48%	3.887,93	0,00		777,59	20%	1.166,38	30,00%	1.943,97	50,00%
1.9	PINTURAS	6,97%	7.780,31	0,00		1.556,06	20%	3.112,12	40,00%	3.112,12	40,00%
1.10	URBANIZAÇÃO	0,37%	416,89	0,00						416,89	100,00%
1.11	ACESSIBILIDADE	0,52%	580,86	0,00		0,00		290,43	50,00%	290,43	50,00%
	VALOR TOTAL	100,00%	111.582,00	33.353,79	30%	36.586,82	32,79%	33.639,62	30,15%	8.001,77	7,17%
	VALOR ACUMULADO	103.580,23		33.353,79	29,89%	69.940,61	62,68%	103.580,23	92,83%	111.582,00	100,00%
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT, 27 DE JANEIRO DE 2021											

ROBERTO MOREIRA
ENG.º CIVIL
CREA:MT 035490