

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS DO OESTE-MT**  
**ANEXO IV - RELATÓRIO SOBRE PROJETO EM EXECUÇÃO E DESPESA COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2023**

**RELATÓRIO DE PROJETO EM EXECUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO**

Art. 45 da LRF

IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO ATIVIDADE	Aditivo	EXECUÇÃO			PROJETOS EM EXECUÇÃO
				ATÉ 2022	ATÉ ABR 2023	PREVIS. P/ 2023	
Contrato Nº 035/2022 CONSTRUÇÃO DE 1 GALERIA EM CONCRETO "BUERO CELULAR" DE 5,00 METROS DE COMPRIMENTO POR 6,60 LARGURA POR 3 DE ALTURA	08/11/2022	R\$ 123.759,72	.....	.....	R\$ 123.759,72	.....	Encerrado
Contrato Nº 022/2022 REFORMA E AMPLIAÇÃO E. DR. JOSÉ GENITIL	6/24/2022	R\$ 833.936,30	R\$ 407.391,04	R\$ 184.829,12	R\$ 46.832,76	R\$ 1.009.665,46	sim
Contrato Nº 011/2022 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO NA EE DR. JOSÉ GENITIL	4/25/2022	R\$ 1.267.802,64	.....	R\$ 1.079.719,78	R\$ 51.770,75	R\$ 136.312,11	sim
Contrato Nº 031/2022 ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	10/5/2022	R\$ 198.000,00	.....	R\$ 49.500,00	R\$ 49.500,00	R\$ 99.000,00	sim
Contrato Nº 013/2023 CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS PLUVIAIS	2/15/2023	R\$ 120.640,26	.....	.....	R\$ 120.640,26	.....	Encerrado
Contrato Nº 021/2023 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA- REURB COM EMISSÃO DO TÍTULO DEFINITIVO APTOS A REGISTRO EM CARTÓRIO.	4/3/2023	R\$ 32.800,00	.....	.....	.....	R\$ 32.800,00	Sim

Assinado de forma digital  
por EDUARDO FLAUSINO  
VILELA:726733626 Dados: 2023.04.14  
196621-6499-  
49  
Prefeito Municipal