

MEMORIAL DE CALCULO - FNHIS SUB 50

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE-MT

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRAS 04 e 05, COHAB BAIRRO MORAR MELHOR, FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE / MT

TIPO DE PROJETO: Habitação unifamiliar (20 unidades)

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR: 53,86 m² por unidade

ÁREA ÚTIL A CONSTRUIR: 47,46 m² por unidade

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

- 1.1 – Placa de Obra: adicionado placa de obra com medidas de 2,00x4,00m.
- 1.2 – Barracão: adicionado barracão com medidas de 3,00x5,00m.
- 1.3 – Locação de Obra: adicionado serviço de locação das casas, considerando o perímetro externo de cada unidade = 34,30m

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONICAS

- 10.1.3 – alterado o disjuntor monopolar de 25A para Bipolar de 25A, para adequação a tensão de 127/220V.
- 10.1.4 – alterado o disjuntor monopolar de 50A para Bipolar de 50A, para adequação a tensão de 127/220V.
- 10.1.6 – adicionado dispositivo DR, 2 unidades por casa.
- 10.1.7 – Alterada entrada de energia para bifásica, para adequação a tensão de 127/220V.
- 10.3.4 – foi adicionado mais 1 cabo por alterar a entrada de energia para bifásica.
- 10.3.5 – foi adicionado mais 1 cabo por alterar a entrada de energia para bifásica.

12. INST. SANITÁRIAS / PLUVIAL

- 12.3 – adicionado 1 tanque séptico e 1 sumidouro para cada unidade habitacional.

auto block LGPD

auto block LGPD

ENG. CIVIL LUIS FELIPE C. BERNARDES LIMA

CREA: 121.523.583-6