ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

OBRA: Construção de Unidades Habitacionais no Município de Figueirópolis D'Oeste-MT
LOCAL: Quadras 04 e 05, COHAB Bairro Morar Melhor, Figueirópolis D'Oeste/MT
PROPR.: Prefeitura Municipal de Figueirópolis D'Oeste
CONVÊNIO: 0

CRONOGRAMA FISICO

ITEM	ETAPA	PERIODO A EXECUTAR(DIAS)								
		30	60	90	120	150	180	210	240	270
1	CONVÊNIO - FINANCIAVEL	6,90%	6,60%	5,03%	6,13%	6,20%	4,97%	6,02%	5,45%	5,38%
2	TERRAPLENAGEM - NÃO FINANCIAVEL	100,00%								
3	PASSEIO PUBLICO - NÃO FINANCIAVEL									

ITEM	ETAPA	PERIODO A EXECUTAR(DIAS)								
		300	330	360	390	420	450	480	510	540
1	CONVÊNIO - FINANCIAVEL	4,57%	4,76%	5,57%	5,64%	5,77%	5,01%	5,87%	5,07%	5,06%
2	TERRAPLENAGEM - NÃO FINANCIAVEL									
3	PASSEIO PUBLICO - NÃO FINANCIAVEL								50,00%	50,00%

auto block LGPD

ADEMIR FELICIO GARCIA:38586797120
Digitally signed by ADEMIR FELICIO GARCIA: [redacted]
Date: 2025.09.23 13:33:37 -04'00'

ADEMIR FELÍCIO GARCIA
Prefeito Municipal

LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA: [redacted]
Assinado de forma digital por LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA: [redacted]
Dados: 2025.09.23 13:28:54 -04'00'

L IMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6